

Акт обследования опоры ВЛ-0,4кВ

г. Кубинка

26.09.2020г.

Адрес, наименование потребителя М.О., Наро-Фоминский р-н, в р-не дер. Митяево, СНТ «Протва-2»

Основание Техническое задание СНТ «Протва-2»

Составил Главный энергетик ООО «Кубинка Энергосервис» Ерёмин А.А.

26 сентября 2020года бригада электромонтажников произвела осмотр опоры ВЛ-0,4кВ в р-не участка № 117, СНТ «Протва-2».

Путем внешнего осмотра установлено:

- значительное отклонение железобетонной опоры по вертикали из оси воздушной линии (поперек).

Согласно Приказу Минэнерго РФ от 13 января 2003г.№6 «Об утверждении **Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей**» допустимое отклонение железобетонных одностоечных опор не должно превышать значение 1:150 (отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек ВЛ (отношение значения отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте)).

Рекомендации

- Выровнять железобетонную опору вблизи участка № 117 методом подбуривания опоры и вытягиванием её в противоположную сторону;
- ослабить или заменить 2 воздушных ввода, отходящих к жилым постройкам в сторону наклона опоры.

Проверку и анализ произвёл:

Главный энергетик ООО «Кубинка Энергосервис»
(Должность, наименование организации)

(подпись)

Ерёмин А.А.
(Ф.И.О)

